赫章县双坪彝族苗族乡人民政府

赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目

绩效评价报告

编写单位：北京费而隐管理咨询有限公司

版 本 号：1.0.0.

文档编写：孟延军

文档编审：绩效评价赫章县项目组

编写日期：2025年8月

联系电话：0931－8186173

13893686671

商业文件　注意保密

报告编制说明

本报告是北京费而隐管理咨询有限公司编制的《赫章县双坪彝族苗族乡人民政府赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目绩效报告》。报告中的数据、案例等来自赫章县双坪彝族苗族乡人民政府提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循赫章县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向赫章县财政局报送。未经赫章县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理 孟延军

参 评 组：项 目 经 理 魏 毓

报 告 撰 写 孟延军

质量控制：一 级 审 核 万应蓉

二 级 审 核 魏 毓

北京费而隐管理咨询有限公司

评价分值：96.47 分　　评价等级：优

概要

评价机构全称（盖章）：北京费而隐管理咨询有限公司　　单位：万元、类、个

项目名称	赫章县 2024 年双坪乡福来厂村四在农家 •和美乡村示范点建设项目			评价年度	2024 年
财政主管处室	农业股1）		联系人及联系方式	陶红　15186057079	
主管部门	赫章县农业农村局		联系人及联系方式	郑小浪 13721581168	
评价方式	单位自评	评价分值	97.504	评价等级	优
项目资金	350	抽查资金总数	350	资金抽查占比	100%
县级财政资金拨付数	350	县级财政资金抽查数	350	县级财政资金抽查占比	100%
项目数量	1	抽查项目数	1	项目抽查占比	100%
涉及街道、乡镇数或项目点	1	抽查街道、乡镇数或项目点	1	抽查区域	双坪彝族苗族乡
发放调查问卷	45	有效调查问卷	45	满意度情况	满意度 93.48%
绩效目标实现情况	**一、2024 年总体目标及实现情况** 赫章县 2024 年双坪乡福来厂村四在农家 • 和美乡村示范点建设项目的实施，提高居民的节水和保护水环境的意识，加强水资源的可持续利用，保证当地生态系统的健康，促使广大居民更积极参与生态环境保护，使周边水体环境得到进一步改善，同时，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目前部分完成。 **二、产出目标、效益目标及实现情况** （一）产出目标及实现情况 1. 工程实际完成情况，部分完成。 2. 项目验收合格率，部分完成。 3. 项目完成及时性，全部完成。 4. 成本节约率，部分完成。 （二）效益目标及实现情况 1. 提升农村人居环境，完成。 2. 推进乡村振兴，完成。 3. 有效保护生态环境，完成。				

	4.建立健全管护制度，完成。 5.受益群众满意度，满意。		
评价问题简要情况	第一、数据准确性待提升。第二、部分项目产出未达计划内容。		
评价问题简要建议	第一、加强填报数据的准确性。第二、加强项目运行监控管理。		
评价结果应用建议	一、建议将评价发现的问题分解为具体整改任务，明确责任单位、责任人及完成时限，形成《整改任务清单》； 二、建议依法推进结果公开，除涉密内容外，政府绩效评价报告（或摘要）应通过政府网站、政务新媒体等渠道向社会公开，接受公众监督，倒逼部门重视结果应用； 三、建议每年度对“结果应用情况”进行复盘，分析整改完成率、预算调整准确率、政策优化效果等指标，持续完善应用机制，避免“机制僵化”； 四、建议将绩效评价结果纳入绩效考核，将预算绩效管理工作纳入年度绩效考核范围，强化部门和单位的绩效意识。		
评价时间	2025 年 6 月 30 日—2025 年 8 月 15 日		
项目主评人（签字）及联系方式	孟延军 17710979892	单位负责人（签字）及联系方式	魏毓 17797644190

目录

一、摘要 4
二、项目基本情况 5
（一）项目立项 5
（二）项目预算 6
1. 资金安排 6
2. 资金支出 7
（三）项目计划实施内容 7
（四）绩效目标 7
三、评价工作情况 8
（一）绩效评价目的、对象和范围 8
1. 评价目的 8
2. 评价对象及范围 9
（二）绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 10
1. 绩效评价原则 10
2. 评价方式方法 11
3. 评价依据 12
4. 评价人员组成 14
（三）评价指标体系 16
1. 指标体系设计原则 16
2. 指标体系设置 16
（四）绩效评价的组织实施情况 18

1. 前期准备 18
2. 组织实施 18
3. 分析评价 18
4. 撰写报告 19
四、综合评价情况及评价结论 19
五、绩效评价指标分析 20
（一）投入指标评价 20
1. 立项依据充分性 20
2. 立项程序规范性 21
3. 绩效目标合理性 22
4. 绩效指标明确性 22
5. 预算编制科学性 23
6. 资金分配合理性 23
（二）过程指标评价 24
1. 资金到位率 24
2. 预算执行率 24
3. 资金使用合规性 25
4. 管理制度健全性 25
5. 制度执行有效性 26
（三）产出指标评价 26
1. 工程实际完成情况 27
2. 项目验收合格率 28

3. 项目完成及时性 28
4. 成本节约率 28
（四）效益指标评价 29
1. 提升农村人居环境 29
2. 推进乡村振兴 30
3. 有效改善生态环境 31
4. 建立健全管护制度 31
5. 受益群众满意度 32
六、存在的问题及结果应用建议 32
（一）存在的问题 32
（二）结果应用建议 33
七、评价主体签章 34
八、附件 35
（一）绩效评价得分表 35
（二）指标体系反馈表 44
（三）绩效评价报告意见反馈表 45
（四）满意度调查问卷 46
（五）绩效评价报告财政意见反馈表 52

一、摘要

为进一步优化赫章县财政资源配置，提升公共服务质量、增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，毕节市赫章县财政局委托第三方机构就赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目开展绩效评价。

通过开展赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、生态效益、可持续影响、满意度情况。评价结果表明，赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目350万元绩效评价得分为96.47分，绩效等级为：优。

主要经验及做法：**一是科学规划与因地制宜。**因地制宜开展农村生活污水处理与资源化利用，得到国家政策的大力支持，进一步加大农村环境综合整治力度，加快实施农村清洁工程，推动乡镇和农村污水、垃圾收集处理设施建设。全面推广“富在农家、学在农家、美在农家、乐在农家”创建活动，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。**二是成熟的技术条件。**针对本项目，相关技术人员通过现场踏勘，对各村寨的情况进行调查了解，结合各村组的人口分布情况、地理位置、地形地貌等提出合理的设计方案。本

次方案主要以分散式污水处理设施对赫章县拟实施村寨的生活污水进行收集处理，散户采用“污水收集管网+化粪池+工艺”进行处理。多户及小集中区域的农户采用“污水收集管网+化粪池+厌氧池+人工湿地”进行处理，对农村生活污水进行收集处理并资源化利用。**三是确保建设进度。**根据实施方案要求，赫章县2024年双坪乡福来厂村四在农家·和美乡村示范点建设项目在2024年年底前必须全面完工。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、数据准确性待提升。第二、部分项目产出未达计划内容。**具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。**

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、加强填报数据的准确性。第二、加强项目运行监控管理。**具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。**